Samandráttur av eyka Bygdaráðsfundi 11.04.2015

Eyka Bygdaráðsfundur 11.04.2015 kl. 13.00 til kl. 13.45

Fundarstað:	Fundarhøli	
Hjástødd:	Jóhannus Danielsen	x
	Súni í Hjøllum	x
	Elin á Torkilsheyggi	x
	Niclas Davidsen	x
	Mortan Højgaard	x
	Jákup Olsen	x
	Súnfríð Jacobsen	x
	Marjun Gaardbo skrivari	x

Til viðgerðar:

Mál nr. 18/ 2015 Havnin

J.nr. 2015-0046-0077

Málslýsing

Í samband við arbeiðið av at leggja nýggjar leiðingar, vegagerð og asfaltering v.m. omanfyri bátahylin í Oyrunum, heldur Tekniska nevnd at omankoyringin og P-økið eisini eigur at verða dagført.

Tekniski leiðarin hevur, 10.04.2015, dagført kostnaðarmetingina av íløguni av samlaðu vegagerðini v.m. omanfyri bátahylin í Oyrahavnini, og er samlaði kostnaðurin nú mettur til kr. 1.443.470,00.

Kostnaðarmetingin frá 07.04.2015 var áljóðandi kr. 1.294.200,00. Sostatt ein mettur meirkostnaður uppá kr. 149.270. Á bygdaráðsfundinum 23.03.2015 játtaði bygdaráðið kr. 809.000 til íløguna.

Tekniski leiðarin hevur eisini innheintað tilboð uppá asfaltering av øllum økinum, frá EM Asfalt og HJ Asfalt.

Tilmæli

Bygdaráðið mælir til, at taka av tilboðnum frá EM.Asfalt.

Í sambandi við asfalteringina og meirkostnaðin mælir bygdaráðið til at játta kr. 634.470 afturat til vegagerð v.m. omanfyri bátahylin. Peningurin verður tikin av stovninum Teknisk mál íløgur.

Avgerð

Bygdaráðið samtykt einmælt at taka av tilboðnum frá EM Asfalt, og at meirkostnaðurin kr. 634.470 verður tikin av stovninum Teknisk mál íløgur.